

Hoja: 1 de 4
Fecha de Aprobación: 23/07/2019

CONTRALORIA
CITLALTEPETL, VER.

SELLO DIGITAL: EIf0442IXUKRwvlyF6c0Hj+wHemo1uM6Y6QuinnzBPNgxn7Kid1d1c8RU4UV+9KR2nfOK0BmxVe6+gws1D0JRG5kdqAyMhsxcoQsAE1z0/X9YRnZQDrVQU0HnEomgaWRFKr4GPTbP9Uw577dj8qsuOUXJneEDuW9jSI1/e2fk=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 20,653,280.00

Hoja: 2 de 4
Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término								
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORIN	30035000 1	CITLALTÉPEC	98.50	29/04/ 2019		98.20	29/04/ 2019		978,719.19	978,719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,125.45	861,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,125.45	981,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,177.00									
2019 30 035 0013																																PERSONA	5,005.00									
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE AHUEHUETE	30035001 5	LAS SABINAS	100.00	13/05/ 2019	11/05/ 2019	100.00	07/06/ 2019	12/06/ 2019	192,319.62	192,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,319.62	192,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,319.62	192,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,767.00									
2019 30 035 0014																																PERSONA	1,167.00									
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES	30035000 6	EL CIRUELAR	100.00	20/05/ 2019	10/06/ 2019	100.00	12/06/ 2019	12/06/ 2019	96,187.48	96,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,187.48	96,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,187.48	96,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	875.00									
2019 30 035 0015																																PERSONA	395.00									
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO GREGORIO ACEVEZ	30035000 1	CITLALTÉPEC	0.00			0.00			464,213.44	464,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	6.00								
2019 30 035 0016																																PERSONA	5,005.00									
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	30035000 1	CITLALTÉPEC	66.00	16/05/ 2019		30.00	04/06/ 2019		642,184.68	642,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,655.40	192,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,655.40	192,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00									
2019 30 035 0017																																ALUMNO	240.00									
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO	30035000 7	EL CRUCERO	55.00	24/05/ 2019		30.00	22/05/ 2019		505,125.86	505,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,537.76	151,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,537.76	151,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00									
2019 30 035 0018																																ALUMNO	75.00									
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	30035001 4	RINCÓN DEL HIGO	60.00	22/05/ 2019		58.34	21/05/ 2019		527,193.95	527,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,586.70	307,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,586.70	307,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	130.00									
2019 30 035 0019																																										
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO	30035001 5	LAS SABINAS	70.00	06/05/ 2019		30.00	28/05/ 2019		551,328.86	551,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,398.66	165,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,398.66	165,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00									
2019 30 035 0020																																										
SJ 02 r	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN	30035000 4	LA CEIBA	0.00			0.00			254,076.22	254,076.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00								
2019 30 035 0021																																ALUMNO	100.00									
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	30035000 4	EL CIRUELAR	0.00			0.00			79,125.30	79,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00								
2019 30 035 0022																																										
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30035001 4	RINCÓN DEL HIGO	0.00	19/06/ 2019		0.00			985,159.01	985,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,349.37								
2019 30 035 0023																																PERSONA	342.00									

EUTIMIO REYES SANTIAGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JULIANA DE LA VEGA MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

EVA LONGINOS DE LA VEGA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


JUAN JOSE BENTO ANTONIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
CITLALTÉPETL, VER.

TESORERIA
CITLALTÉPETL, VER.

CONTRALORIA
CITLALTÉPETL, VER.

SELLO DIGITAL: EIf0442IXUKRwvulyF6oc0Hj+wHemo1uM6y6qumx9PN6xN7kiD1d1c8RU4UV+9KR2nfOK0BmxVe6+gws1D0jRG5kdqAyMhsxcoQsAE1z0/X9YRnZQDrVQU0Hne0mgAWRFK4GPTHP9Uw577dj8qsuOUXJneEDuW9jSI1/e2fk=



Hoja: 3 de 4
Fecha de Aprobación: 23/07/2019

EUTQUIA REYES SANTIAGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JULIANA DE LA VEGA MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

EVA LONGINOS DE LA VEGA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JUAN JOSE BENITO ANTONIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELO DIGITAL: Eif0442IXUKRwvulyF6oc0Hj+wHern0dAN6Ygduinnr9PNgxN7kiD1d1c8RU4UV+9KR2nfOK0BmxVe6+gws1D0JRG5kdqAyMhsxcoQsAE1z0/X9YrNZQDrVQU0HnEomgaWRFKf4GPThP9Uw577dj8qsuQUXJneEDuW9jS1e/2fk=

CITLALTEPETL, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 20,653,280.00

Hoja: 4 de 4
Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA			300350007	EL CRUCERO	100.00	14/05/2019	12/06/2019	100.00	05/06/2019	12/06/2019	134,264.13	134,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,264.13	134,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,264.13	134,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,303.20								
2019	30	035	0034																														PERSONA	224.00								
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE FUNDO LEGAL SUR			300350001	CITLALTÉPEC	100.00	09/05/2019	12/06/2019	100.00	06/06/2019	12/06/2019	204,989.03	204,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,989.03	204,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,989.03	204,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,036.20								
2019	30	035	0035																													PERSONA	5,005.00									
SO 04	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CITLALTÉPETL			300350000	CITLALTÉPEC	0.00			0.00			313,885.72	313,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00									
2019	30	035	0036																													PERSONA	5,005.00									

EUTIMIA REYES SANTIAGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



JULIANA DE LA VEGA MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

EVA LONGINOS DE LA VEGA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



JUAN JOSÉ BENITO ANTONIO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

