



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 7,664,304.00

Hoja: 21/07/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida
							Inicio	Término		Inicio	Término																						Inicio	
SP 01 a	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			300350001	CITLALTÉPEC	50.00	01/01/2021		42.96	03/02/2021		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	966,768.00	966,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,768.00	966,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	22.00
2021							30	035		2001																								
FM 06 d	PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL (PROTECCIÓN CIVIL)			300350001	CITLALTÉPEC	50.00	01/01/2021		39.78	03/02/2021		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,298.36	318,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,298.36	318,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNAL	8.00
2021							30	035		2002																								
FM 04 b	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			300350001	CITLALTÉPEC	38.00	16/02/2021		38.02	19/02/2021		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.11	57,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.11	57,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	2.00
2021							30	035		2003																								
FM 04 c	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			300350001	CITLALTÉPEC	33.00	20/02/2021		33.52	21/02/2021		811,978.75	811,978.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,241.30	272,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,241.30	272,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	15.00
2021							30	035		2004																								
FM 04 e	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			300350001	CITLALTÉPEC	37.00	20/02/2021		37.86	21/02/2021		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,725.95	75,725.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,725.95	75,725.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	3.00
2021							30	035		2005																								
FM 04 d	SEGUROS Y TENENCIAS			300350001	CITLALTÉPEC	74.00	26/02/2021		74.13	24/02/2021		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,614.03	118,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,614.03	118,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2021							30	035		2006																								
SP 02 d	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			300350001	CITLALTÉPEC	40.00	01/02/2021		43.47	24/02/2021		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,685.84	521,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,685.84	521,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	20.00
2021							30	035		2007																								
SP 02 b	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA			300350001	CITLALTÉPEC	100.00	01/03/2021	05/03/2021	100.00	10/03/2021	11/05/2021	227,812.40	227,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,812.40	227,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,812.40	227,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00
2021							30	035		2008																								
PA 01	AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES			300350001	CITLALTÉPEC	0.00			0.00			285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021							30	035		2009																								
PA 01	AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL			300350001	CITLALTÉPEC	0.00			0.00			285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021							30	035		2010																								
FM 03 b	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA			300350001	CITLALTÉPEC	50.00	01/01/2021		24.88	14/04/2021		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2021							30	035		2011																								

Eutiquia Reyes Santiago
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Eva Longinos de la Vega
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan José Benito Antonio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 7,664,304.00

Hoja: 21/07/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
UM 01 I		REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LOCALIDAD CEIBA NUEVA		300350018	CEIBA NUEVA	0.00																									OBRA	1.00				
2021	30	035	2014				0.00			312,534.15	312,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	301.00					
UM 05 g		ADQUISICIÓN DE LOTE DE JUEGOS INFANTILES PARA EQUIPAMIENTO EN PLAZA CÍVICA LAS AMÉRICAS UBICADA EN LOCALIDAD CITLALTÉPEC		300350001	CITLALTÉPEC	90.00	28/04/2021		57.58	28/04/2021																					OBRA	1.00	2 de 2			
2021	30	035	2015							395,449.60	395,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,724.80	227,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,724.80	227,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,165.00				
BM 01 b		ADQUISICIÓN DE DOS (2) MINISPLIT PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LOCALIDAD CITLALTÉPEC		300350001	CITLALTÉPEC	100.00	03/06/2021	03/06/2021	100.00	03/06/2021	03/06/2021																				PIEZA	2.00				
2021	30	035	2016							23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,165.00					
FM 03 a		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)		300350001	CITLALTÉPEC	0.00																									PAGO	1.00				
2021	30	035	2017							532,729.10	532,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11,165.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										7,664,304.00	7,664,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,165.79	2,817,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,165.79	2,817,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Eutiquía Reyes Santiago
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Eva Longinos de la Vega
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan José Benito Antonio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 22,255,408.00

Hoja: 22/07/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																														
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
							Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO CENTRO		300350001	CITLALTÉPEC	63.06	10/05/2021	30.00	07/05/2021	2,128,323.20	2,128,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,496.96	638,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,496.96	638,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	27.00	1 de 3		
2021	30 035 0001																																PERSONA		108.00	
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350015	LAS SABINAS	32.00	27/05/2021	30.00	28/05/2021	1,970,669.67	1,970,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,200.90	591,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,200.90	591,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00			
2021	30 035 0002																																PERSONA	100.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350013	RANCHO NUEVO	0.00		0.00		1,182,401.79	1,182,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2021	30 035 0003																															PERSONA		60.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350014	RINCÓN DEL HIGO	88.69	14/05/2021	30.00	21/05/2021	1,182,401.79	1,182,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,720.54	354,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,720.54	354,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA		15.00		
2021	30 035 0004																																PERSONA	60.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350003	LA CALABAZA	0.00		0.00		1,182,401.79	1,182,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2021	30 035 0005																															PERSONA		60.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350004	LA CEIBA	45.00	05/06/2021	30.00	08/06/2021	788,267.85	788,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,480.35	236,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,480.35	236,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA		10.00		
2021	30 035 0006																																PERSONA	40.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350008	LOMA LAS VIGAS	0.00		0.00		788,267.85	788,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2021	30 035 0007																															PERSONA		40.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350012	EL NARANJAL	0.00		0.00		788,267.85	788,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2021	30 035 0008																															PERSONA	40.00			
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350026	ZAPUPAL	0.00		0.00		788,267.85	788,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2021	30 035 0009																															PERSONA		40.00		
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350033	LA QUEBRADORA	5.80	24/06/2021	0.00		394,133.93	394,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00				
2021	30 035 0010																															PERSONA	20.00			
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		300350006	EL CIRUELAR	1.50	28/06/2021	0.00		394,133.93	394,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00				
2021	30 035 0011																															PERSONA		20.00		

Eutiquia Reyes Santiago
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juliana De la Vega Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eva Longinos de la Vega
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan José Benito Antonio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 22,255,408.00

Hoja: 22/07/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones													
				Físico		Financiero																																											
				Fechas reales		Fechas reales																																											
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad		Localidad		%		Inicio		Término		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Unidad de Medida		Aprobadas	
SH 02				CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PRIMERO, CUARTO Y QUINTO CENTRO				300350001		CITALTÉPEC		0.00								765,695.70		765,695.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		OBRA		25.00			
2021 30 035 0012																																										PERSONA		100.00					
SH 02																																												OBRA		15.00			
2021 30 035 0013				CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME				300350007		EL CRUCERO		0.00								213,137.82		213,137.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		60.00					
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA NARANJOS-CHONTLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERRITOS				300350001		CITALTÉPEC		45.00		01/06/2021				50.00		28/05/2021		1,014,572.04		1,014,572.04		0.00		0.00		0.00		0.00		507,286.02		507,286.02		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		5,005.00	
2021 30 035 0014																																														PERSONA			
SE 02																																														PERSONA			
2021 30 035 0015				CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUÁREZ				3003500013		RANCHO NUEVO		93.50		10/05/2021				94.69		07/05/2021		964,919.64		964,919.64		0.00		0.00		0.00		0.00		913,734.66		913,734.66		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		5,005.00	
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE FUNDO LEGAL				300350001		CITALTÉPEC		81.85		30/04/2021				79.91		27/04/2021		1,093,186.78		1,093,186.78		0.00		0.00		0.00		0.00		873,599.64		873,599.64		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		5,005.00	
2021 30 035 0016																																														PERSONA			
SE 01																																														PERSONA			
2021 30 035 0018				REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE FUNDO LEGAL				300350001		CITALTÉPEC		100.00		22/04/2021		21/06/2021		80.18		27/04/2021		1,596,364.28		1,596,364.28		0.00		0.00		0.00		0.00		1,280,049.27		1,280,049.27		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		5,005.00	
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA QUEBRADORA 033-LAS SABINAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO				3003500015		LAS SABINAS		100.00		24/05/2021		25/06/2021		30.00		03/06/2021		1,250,000.00		1,250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		375,000.00		375,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		1,275.00	
2021 30 035 0019																																														PERSONA			
SE 01																																														PERSONA			
2021 30 035 0020				REVESTIMIENTO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE XOCHIMILCO				3003500018		CEIBA NUEVA		0.00								357,707.41		357,707.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		301.00					
SE 01				REVESTIMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y EN CALLE CHAPULTEPEC ESQUINA CON CALLE ABASOLO				300350001		CITALTÉPEC		0.00										271,156.80		271,156.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		5,005.00			
2021 30 035 0021																																												PERSONA					
SE 01																																												PERSONA					
2021 30 035 0022				REVESTIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MIXCALTEPEC				300350001		MIXCALTEPEC		100.00		09/04/2021		07/05/2021		100.00		11/05/2021		249,084.47		249,084.47		0.00		0.00		0.00		0.00		249,084.47		249,084.47		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		49.00	
SE 01				REVESTIMIENTO EN AVENIDA RAFAEL RAMÍREZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ				300350005		LOS CERRITOS		85.00		01/06/2021				0.00				231,179.17		231,179.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PERSONA		253.00			
2021 30 035 0023																																												PERSONA					

Eutiquia Reyes Santiago
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juliana De la Vega Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eva Longinos de la Vega
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan José Benito Antonio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CITLALTÉPETL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 035 CITLALTÉPETL
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 22,255,408.00

Hoja: 22/07/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones				
					Físico				Financiero																																		
					%	Fechas reales		%	Fechas reales																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra					Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
UB		04		MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL NARANJAL-EL ALTO Y LA QUEBRADORA 052 CON CONCRETO HIDRÁULICO	30035001 2	EL NARANJAL	0.00			0.00			105,459.89	105,459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.01									
a																																											
2021	30	035	0024																																								
U9		01		SUB CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	30035000 1	CITLALTÉPEC	40.00	03/02/ 2021		17.37	24/06/ 2021		667,662.24	667,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	6.00	3 de 3							
b																																											
2021	30	035	0025																																								
SE		02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUÁREZ ESQUINA CON CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE ALTAVISTA Y CALLE MIGUEL HIDALGO	30035000 1	CITLALTÉPEC	40.00	16/06/ 2021		30.00	15/06/ 2021		1,887,744.26	1,887,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,323.28	566,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,323.28	566,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	982.00								
b																																											
2021	30	035	0026																																								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													22,255,408.00	22,255,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701,976.09	6,701,976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701,976.09	6,701,976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eutiquia Reyes Santiago
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juliana De la Vega Martínez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eva Longinos de la Vega
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan José Benito Antonio
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello